

2021 年达州市市级重大投资项目情况的说明

一、达州机场迁建项目

（一）项目概况

达州机场迁建项目是全国“十二五”期间新增的四个迁建机场之一，也是我市重点推进的重大项目之一。该工程按满足 2025 年旅客吞吐量 85 万人次、货邮吞吐量 8000 吨的目标设计，飞行等级指标为 4C。主要建设内容包括：建设 1 条长 2600 米、宽 45 米的跑道，跑道主降方向设置 I 类精密进近系统，次降方向设置 B 型简易灯光系统；建设 9000 平方米的航站楼及 8 个 C 类机位的站坪，配套建设空管、供油、消防救援、供电、给排水等设施。项目估算投资 18.84 亿元，其中：国家发展改革委安排中央预算内投资 3.43 亿元、民航局安排民航发展基金 6.43 亿元，其余资金由我市自筹。

（二）进展情况

截止 2021 年底，道面及围界围场路工程，飞行区供电及助航灯光工程，空管工程，飞行区消防工程，供油工程，弱电系统工程、民航专用设备采购及安装（工艺设备）标段、特种车辆、安检值班室及货运区工艺设备采购标段和场道土石方与地基处理及排水工程。

（三）2021 年资金安排计划

截止 2021 年底，已安排下达 22725 万元。

二、土溪口水库工程

（一）项目概况

土溪口水库是国家 2016 年确定的 172 个重点项目之一，施工总工期为 55 个月，核定工程静态总投资 421267 万元，总投资 424353 万元，其中工程部分投资 215813 万元，建设征地移民补偿投资 190141 万元，环境保护工程投资 10092 万元，水土保持工程投资 5221 万元。

（二）进展情况

主要完成坝基高程 33.3m 以上及坝后消能防冲系统高程 437m 以上土石方明挖工作；完成左岸高程 466m 以上盐溶角砾岩处理施工；发电引水洞洞挖及临时支护全部完成，混凝土二次衬砌完成 397m，完成发电厂房高程 444.8m 以上土石方开挖及支护；鲢鱼泉 2#主管道追踪清挖封堵全部完成；完成右岸顶层、中层、底层灌浆及排水平洞、大坝至进水口交通洞混凝土衬砌施工；完成坝基固结灌浆 32000m、大坝垫层混凝土浇筑 2921m³；征收鱼类增殖站土地 36.9 亩，签订移民房屋搬迁协议 60 户，启动渡口新街安置点基础设施建设。

（三）2021 年资金安排计划

截止 2021 年底，中央预算内投资已下达 199000 万元（其中 2021 年下达 30000 万元）